

<b>Appendix 4 to the Contract (Design and Build)/Prilog 4 Ugovora</b>	Bar-Boljare Highway, Section Smokovac-Uvac-Mateševo/Autoput Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo
<b>Employer/Poslodavac</b>	The Government of Montenegro, Ministry of Transport and Maritime Affairs
<b>Contractor/Izvođač</b>	China Road and Bridge Corporation Ltd. Beijing, PR China, Part of foreign company Podgorica/China Road and Bridge Corporation d.o.o. Peking, NR Kina, Dio stranog društva Podgorica
<b>Engineer/Inženjer</b>	INGEROP CONSEIL & GEODATA Engineering S.P.A
<b>Appendix 4 Subsequent Works Price/Cijena Priloga 4 Naknadni Radovi</b>	EUR 14,203,431.00
<b>Advance Payment Total Amount/Ukupan iznos avansa (30% from Appendix 4 Subsequent Works Price/30% od Cijene Priloga 4 Naknadni Radovi)</b>	EUR 4,261,029.30
<b>Amount of agreed Variations/Iznos dogovorenih izmjena</b>	EUR 0.00
<b>Amount of agreed Employers Claims/Iznos dogovorenih potraživanja Investitora</b>	EUR 0.00
<b>Amount of agreed Contractor's Claims/Iznos dogovorenih potraživanja Izvođača</b>	EUR 0.00
<b>Maximum Amount of Retention Money/Maksimalni iznos garantnog depozita</b>	EUR 710,171.55

### INTERIM PAYMENT CERTIFICATE (IPC) / IZDAVANJE PRIVREMENE SITUACIJE (IPS)

Number of IPS/Broj ZPS-a	WS-008		
Referenced Period/Navedeni period	1 -31 July 2020		
Date of IPS submission/Datum predavanja ZPS-a	13 August 2020		
Date of IPC (Interim Payment Certificate) issuance/Datum izdavanja PS-a (Privremene Situacije)	21 August 2020		
Payment Due Date (42 days after IPS Submission )/Datum dospijeća naplate (42 dan nakon izdavanja ZPS-a )	24 September 2020		
<div>D.O.O. Montepul P.J. AUTOPLIVARSKOPOSREDOVANJE Brg. 8555 Podgorica, 9.09.2020 god.</div>			
	Cumulative Previous /Kumulativno prethodno	Current Cumulative/ Kumulativno tekuće	Value for Payment/Iznos za plaćanje
A - Contractor's payments/Plaćanja Izvođača			
Contracted Works/Ugovorni radovi	EUR 2,748,678.66	EUR 3,410,055.76	EUR 661,377.10
Variations/Izmjene (Clause/Klauzula 13)	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00
Substantiated Contractor's Claims/Potkrijepljena potraživanja Izvođača (Sub-clause/Potklauzula 20.1)	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00
Other Payments/Ostala plaćanja	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00
Total/Ukupno A	EUR 2,748,678.66	EUR 3,410,055.76	EUR 661,377.10
B - Retention Money/Garantni depozit			
5% of the amount of each Payment Certificate/ 5% od iznosa svake Potvrde o plaćanju	EUR 137,433.93	EUR 170,502.79	EUR 33,068.85
Total/Ukupno B	EUR 137,433.93	EUR 170,502.79	EUR 33,068.85
C - Advance payment/avansnoplaćanje			
Advance payment	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00
Amortization - 37.5% of each Payment Certificate, when value of Executed Works has reached 20% of the Appendix 4 Price/37.5% svake Potvrde o plaćanju, kada vrijednost Izvedenih radova dostigne 20% Cijena Priloga 4	EUR 0.00	EUR 213,513.58	EUR 213,513.58
Total/Ukupno C	EUR 0.00	EUR 213,513.58	EUR 213,513.58
D - Non Conformity/Neusaglašenost			
Value of Non Conformity and closing of NCN's/Vrijednost Neusaglašenosti i zatvaranje OoN	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00
Total/Ukupno D	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00

MINISTARSTVO SAOPŠTAČAJA I POMORSTVA

Primljeno:	04.09.2020
Org. jed.	Broj:
343/20-01-6000/1	



<b>E - Deductions/Odbici</b>			
Amount withheld based on Sub-clause 14.6 a/b znos zadržan na osnovu Potklauzule 14.6 a/b	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00
Delay Damages/obeštećenja za kašnjenje (Appendix 4, Article 6/Prilog 4, Član 6)	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00
Agreed Employer's Claims/ Dogovorena potraživanja Investitora	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00
<b>Total/Ukupno E</b>	<b>EUR 0.00</b>	<b>EUR 0.00</b>	<b>EUR 0.00</b>
<b>Value of this IPC/Iznos ove IPS (A-B-C+D+E)</b>	<b>EUR 2,611,244.73</b>	<b>EUR 3,026,039.39</b>	<b>EUR 414,794.66</b>
<b>Total amount due for this IPC/Ukupan dospjeli iznos za ovaj IPS-u</b>	<b>EUR 414,794.66</b>	Four Hundred Fourteen Thousand and Seven Hundred Ninety Four point sixty six EURO četristo četrnaest hiljada sedamsto devedeset četiri eura i sozdeset šest centi	
<b>MTMA Portion-Payable in Euro (100%)/ Dio MSiP-a - plaćivo u EUR (100%)</b>	<b>EUR 414,794.66</b>	Four Hundred Fourteen Thousand and Seven Hundred Ninety Four point sixty six EURO četristo četrnaest hiljada sedamsto devedeset četiri eura i sozdeset šest centi	
<b>Execution progress/Napredak izvođenja</b> (Executed Appendix 4 Subsequent Works/ Appendix 4 Price./ Izvedeni Naknadni Radovi Priloga 4/Cijena Priloga 4.)	19.35%	24.01%	4.66%

We hereby confirm that this IPC is based on the actual and correct elements of works, performed by the Contractor in accordance with the agreed method of measurement, and that it is in full compliance with the Contract/ Ovim potvrđujemo da se ova IPS temelji na tačnim i pravilnim elementima rada, izvedenim od strane Izvođača u skladu s dogovorenim metodama mjerenja, i da je potpuno u skladu sa Ugovorom.

Amount approved By Engineer/Iznos odobren od strane

Name/ Ime  
Jan Lorange

Signature/ Potpis

Date/Datum

Amount approved by the Project Manager/Iznos odobren od

Name/ Ime

Signature/ Potpis

Date/Datum

21.08.2020  
Handwritten signature and a blue circular stamp reading 'PODGORICA'.

Approved Payment for Employer/ Iznos odobren od strane

Name/ Ime

Signature/ Potpis

Date/Datum

04.09.2020.  
Handwritten signature and a blue circular stamp reading 'PODGORICA'.

**SUMMARY CALCULATION/  
*SUMARNI PRORAČUN***

## Summary Calculation IPC WS-008/Sumarni proračun IPS VS-008

Item/Stavka	Value/Iznos	Value of Previous Cumulative / Prethodni Iznos kumulativno	Value of Payment for this IPC / Iznos plaćanja za ovaj IPS	Total Value to date/ Ukupan Iznos	Balance/Saldo
	1	2	3	4=2+3	5 (1-4)
Appendix 4 Subsequent Works Prilog 4 Naknadni Radovi	14,203,431.00	2,748,678.66	661,377.10	3,410,055.76	10,793,375.24
Variations/Izmjene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Employers Claims/Potraživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contractor Claims/Potraživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Payments/Ostala plaćanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total/Ukupno</b>	<b>14,203,431.00</b>	<b>2,748,678.66</b>	<b>661,377.10</b>	<b>3,410,055.76</b>	<b>10,793,375.24</b>
Non Conformity/ Neusaglasenost		0.00	0.00	0.00	
<b>Subtotal/Sveukupno</b>	<b>14,203,431.00</b>	<b>2,748,678.66</b>	<b>661,377.10</b>	<b>3,410,055.76</b>	<b>10,793,375.24</b>

Number of closed NCNs in the end of July is 0/ Broj zatvorenih ION do kraja Jula je 0

The total value of closed NCN is 0 / Ukupna vrijednost zatvorenih ION iznosi 0

Number of new opened NCNs in the end of July is 0. / Broj novootvorenih ION na kraju Jula je 0

The total value of the new opened NCN is 0/ Ukupna vrijednost novootvorenih ION iznosi 0

## Repayment of Advance/Isplata avansa

Item/Stavka	Value/Iznos	Repayment advance Previous IPC/Avansna isplata Prethodna IPS	Value of Advance Repayment this IPC / Iznos avansa u ovom IPS	Value of Advance Repayment based on Value of Current Contracted works / Iznos avansa na osnovu Vrijednosti tekucih Ugovorenih radova	Value of remaining advance/Iznos preostalog avansa
	1	2	3	4	5 (1-4)
Advance/Avans	4,261,029.30	0.00	213,513.58	213,513.58	4,047,515.72
<b>Total/Ukupno</b>	<b>4,261,029.30</b>	<b>0.00</b>	<b>213,513.58</b>	<b>213,513.58</b>	<b>4,047,515.72</b>



**VARIATIONS CALCULATION**  
***/PRORAČUN IZMJENA***

**BAR-BOLJARE HIGHWAY/AUTOPUT, SECTION/DIONICA SMOKOVAC-UVAC-MATESEVO**

DESIGN AND BUILT CONTRACT/UGOVOR ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU

EMPLOYER/INVESTITOR:

The Government of Montenegro, Ministry of Transport and Maritime Affairs/Vlada Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

CONTRACTOR/IZVOĐAČ:

China Road and Bridge Corporation

ENGINEER/INŽENJER:

Ingerop-Geodata JV

**VARIATIONS CALCULATION/PRORAČUN IZMJENA**

VARIATION NO/IZMJENA BR	VARIATION BASIS/ OSNOVA ZA IZMJENU	VARIATION AMOUNT AGREED WITH ENGINEER/ IZNOS IZMJENE DOGOVOREN SA INŽENJEROM	First included in IPC No/Prvi put uključeno u IPS br.	IPC No WS-008/ IPS br. VS-008		
				Cumulative previous/ Kumulativno prethodno	Cumulative Current / Kumulativno trenutno	Value for Payment this IPS / Iznos plaćanja za ovu ZPS
WS-001						
WS-002						
WS-003						
WS-004						
WS-005						
WS-006						
WS-007						
WS-008						
WS-009						
WS-010						
WS-011						
WS-012						
WS-013						
WS-014						
WS-015						
WS-016						
WS-017						
WS-018						
WS-019						
TOTAL/UKUPNO		EUR 0.00		0	0	0

Subtotal/ suma stavke 1	Value Engineering/ Tehnika vrednovanja (Sub-Clause/Potklauzula 13.2)	EUR 0.00
Subtotal/ suma stavke 2	Adjustments for Changes in Legislation/Prilagođavanja zbog izmjena u zakonu (Sub-Clause/Potklauzula 13.7)	EUR 0.00
Subtotal/ suma stavke 5	Other Variations/Ostale izmjene	EUR 0.00
EUR 0.00		



**EMPLOYER'S CLAIMS/ *POTRAŽIVANJA*  
*INVESTITORA* (SUBCLAUSE/ *POTKLAUZULA*  
2.5)**

BAR-BOLJARE HIGHWAY/AUTOPUT , SECTION/DIONICA SMOKOVAC-UVAC-MATESEVO		
DESIGN AND BUILT CONTRACT/UGOVOR ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU		
EMPLOYER/INVESTITOR:		The Government of Montenegro, Ministry of Transport and Maritime Affairs/ Vlada Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i
CONTRACTOR/IZVOĐAČ:		China Road and Bridge Corporation I.L.d. Beijing, PR China, part of foreign company Podgorica/ China Road and Bridge Corporation, d.o.o. Peking, NR Kina, Dlo stranog društva Podgorica
ENGINEER/INŽENJER:		Ingerop-Geodata JV
EMPLOYER'S CLAIMS/ POTRAŽIVANJA INVESTITORA ( SUBCLAUSE/ POTKLAUZULA 2.5)		

CLAIM NO/ POTRAŽIVANJE BR.	CLAIMS AMOUNT AGREED WITH ENGINEER / IZNOS POTRAŽIVANJA DOGOVOREN SA INŽENJEROM	First included in IPC No/Prvi put uključeno u IPS br.	IPC No WS-008/ IPS br. VS-008		
				This Period/ Ova/ period	Total Value to Date/ Ukupan iznos do danas
			1	2	3 = 2 + 1
	TOTAL/UKUPNO		EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00



**CONTRACTOR'S CLAIMS-ADDITIONAL  
PAYMENT CALCULATION/ *POTRAŽIVANJA*  
*IZVOĐAČA-PRORAČUN DODATNOG PLAĆANJA*  
(Sub Clause/ *Potklauzula 20.1*)**

BAR-BOLJARE HIGHWAY/ AUTOPUT, SECTION/ DIONICA SMOKOVAC-UVAC-MATESEVO	
DESIGN AND BUILT CONTRACT/UGOVOR ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU	
EMPLOYER/ INVESTITOR:	The Government of Montenegro, Ministry of Transport and Maritime Affairs/ Vlada Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
CONTRACTOR/ IZVOĐAČ	China Road and Bridge Corporation Ltd. Beijing, PR China, part of foreign company Podgorica/ China Road and Bridge Corporation, d.o.o. Peking, NR Kina, Dio stranog društva Podgorica
ENGINEER/ INŽENJER:	Ingerop-Geodata JV
CONTRACTOR'S CLAIMS-ADDITIONAL PAYMENT CALCULATION/ POTRAŽIVANJA IZVOĐAČA-PRORAČUN DODATNOG PLAĆANJA (Sub Clause/ Potklauzula 20.1)	

CLAIM NO/ POTRAŽIVANJE BR.	CLAIMS AMOUNT AGREED WITH ENGINEER / IZNOS POTRAŽIVANJA DOGOVOREN SA INŽENJEROM	Status/Status	First included in IPC No / Prvi put uključeno u IPS br.	IPC No WS-008/ IPS br. VS-008		
				Cumulative previous/ Kumulativno prethodno	This period/ Ovak period	Total Value to date/ Ukupan iznos do danas
				1	2	3 = 2 + 1
WS - EoT/AP 001				EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00
	Total			EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 0.00



**NON CONFORMITY/NEUSAGLAŠENOST**  
**(Sub Clause/ Potklauzula 7.1)**

BAR-BOLJARE HIGHWAY/AUTOPUT, SECTION/DIONICA SMOKOVAC-UVAC-MATESEVO		
DESIGN AND BUILT CONTRACT/UGOVOR ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU		
EMPLOYER/INVESTITOR:	The Government of Montenegro, Ministry of Transport and Maritime Affairs/Vlada Crne	
CONTRACTOR/IZVOĐAČ:	China Road and Bridge Corporation	
ENGINEER/INŽENJER:	Ingerop-Geodata JV	
NON CONFORMITY/NEUSAGLAŠENOST (Sub Clause/ Podklauzula 7.1)		

NCN No/Oo N br.	Description/Opis	First included in IPC No/Prvi put uključeno ul IPS br.	Status this IPC/Status ove IPS	IPC No WS-008/ IPS br. VS-008		
				Value Previous Cumulative/ Prethodni iznos kumulativno	This period/ Ovoj period	Total to date/ Ukupno do danas
			TOTAL/UKUPNO	0.00	0.00	0.00

Number of closed NCNs in the end of July is 0/ Broj zatvorenih ION do kraja Jula je 0

The total value of closed NCN is 0 / Ukupna vrijednost zatvorenih ION iznosi 0

Number of new opened NCNs in the end of July is 0. / Broj novootvorenih ION na kraju Jula je 0

The total value of the new opened NCN is 0/ Ukupna vrijednost novootvorenih ION iznosi 0



## **E - DEDUCTIONS/ODBICI**

**(SUB CLAUSE/ *POTKLAUZULA*: 14.6 A/B, 8.7, 2.5)**

<b>BAR-BOLJARE HIGHWAY/AUTOPUT, SECTION/DIONICA SMOKOVAC-UVAC-MATESEVO</b>	
<b>DESIGN AND BUILT CONTRACT/UGOVOR ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU</b>	
<b>EMPLOYER/INVESTITOR:</b>	The Government of Montenegro, Ministry of Transport and Maritime Affairs/Vlada Crne
<b>CONTRACTOR/IZVOĐAČ:</b>	China Road and Bridge Corporation
<b>ENGINEER/INŽENJER:</b>	Ingerop-Geodata JV
<b>E - Deductions/Odbici (Sub Clause/ Potklauzula: 14.6 a/b, 8.7, 2.5)</b>	

DeductionsNo/ Odbici br.	Description/Opis	First included in IPC No/Prvi put uključeno u IPS br.	Status this IPC/Status ove IPS	IPC No WS-008/ IPS br. VS-008		
				Value Previous Cumulative/ Prethodni Iznos kumulativno	This period/ Ova/ period	Total to date/ Ukupno do danas
E1	Amount withheld based on Sub-clause 14.6 a/b /Iznos zadržan na osnovu Potklauzule 14.6 a/b			0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
E2	Delay Damages/obeštećenja za kašnjenje (Sub- clause/Potklauzula 8.7)			0.00	0.00	0.00
E2-1						0.00
E3	Agreed Employer's Claims/Dogovorena potraživanja Investitora (Sub-clause/Potklauzula 2.5)			0.00	0.00	0.00
E3-1						0.00
<b>TOTAL/UKUPNO (E1+E2+E3)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Number of closed Deductibles at the end of July is 0/ Broj zatvorenih Odbitaka do kraja Jula je 0  
The total value of closed Deductibles is 0 Euro / Ukupna vrijednost zatvorenih Odbitaka iznosi 0 (EUR)

Number of new opened Deductibles in the end of July is 0 / Broj novootvorenih Odbitaka do kraja Jula je 0  
The total value of the new opened Deductibles is 0 Euro/ Ukupna vrijednost novootvorenih Odbitaka iznosi 0 (EUR)

**SUMMARY OF PAYMENT FOR DESIGN AND  
BUILD (CONTRACTED WORKS)/REZIME  
*PLAĆANJA ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU*  
*(UGOVORNI RADOVI)***



## SUMMARY OF PAYMENT /REZIME PLAĆANJA

Cost Center No. / Troškovno mjesto Br.	Description/Opis	Value of Works/Vrijednost radova	Previous Cumulative/ Prethodno kumulativno	This period/ Ovaj period	Total Value to date/ Ukupan iznos do danas	Balance/ Saldo
		1	2	3	4=2+3	5=1-4
Cost Center/ Troškovno mjesto 01	Instalations of pipeline of main route, tunnels and bridges, construction manholes, and User's connection / Instalacije cjevovoda glavne trase, tunela i mostova, izgradnja sahtova, i priključaka potrosaca	10,827,846.68	2,748,678.66	661,377.10	3,410,055.76	7,417,790.92
Cost Center/ Troškovno mjesto 02	Breaking pressure chambers, Chlorination chambers / Prekidne komore, Stanice za hlorisanje	932,126.43	0.00	0.00	0.00	932,126.43
Cost Center/ Troškovno mjesto 03	Water tank Podovi / Rezervoar Podovi	1,167,248.91	0.00	0.00	0.00	1,167,248.91
Cost Center/ Troškovno mjesto 04	Water source Matasevo and the connection / Vodoizvoriste Matasevo i priključak	1,276,208.98	0.00	0.00	0.00	1,276,208.98
TOTAL/UKUPNO		14,203,431.00	2,748,678.66	661,377.10	3,410,055.76	10,793,375.24

**COST CENTRE 01/TROŠKOVNI CENTAR 01**

## COST CENTER 01 Rev.02

Cost Center No./ Troškovno mjesto Br.	01	Paid In IPC Number/Plaćeno u okviru IPS br.	Amount/Iznos (EUR)	Planned Month/ Planirano za mjesec	Actual Month/ Stvarno za mjesec	Previous Cumulative/ Kumulativno prethodno	This Period/ Oveaj Period	Total Value to Date/ Ukupan iznos do danas
<b>Cost Center/ Troškovno mjesto 1</b>	<b>Installations of pipeline of main route, tunnels and bridges, constrution manholes, and User s connection / Instalacije cjevovoda glavne trase, tunela i mostova, izgradnja sahtova, i priključaka potrosaca</b>							
	Installations of pipeline, constrution manholes and User s connection / Instalacije cjevovoda , izgradnja sahtova i priključaka potrosaca							
	The milestone is 250m, include all the manholes and user connection / Prekretnica je 250m, uključuje sve šahtove i priključak potrošača							
<b>1.1</b>	<b>Subsection / Podsekcija 1.1.1</b>							
<b>1.1.1</b>	<b>RK 0-250 m</b>							
1.1.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	57		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	57		0.00	0.00	0.00
1.1.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
<b>1.1.2</b>	<b>RK 250-500 m</b>							
1.1.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-007	46,764.04	57	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.1.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	57		0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
<b>1.1.3</b>	<b>RK 500-750 m</b>							
1.1.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-003	46,764.04	58	55	46,764.04	0.00	46,764.04
1.1.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	58		0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
<b>1.1.4</b>	<b>RK 750-1000 m</b>							
1.1.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-003	46,764.04	58	55	46,764.04	0.00	46,764.04
1.1.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	58		0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
<b>1.1.5</b>	<b>RK 1000-1250 m</b>							
1.1.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		19,454.77	58		0.00	0.00	0.00
1.1.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		5,558.51	58		0.00	0.00	0.00
1.1.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		2,779.25	59		0.00	0.00	0.00



1.1.6	<b>RK 1250-1340 m</b>							
1.1.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		19,454.77	58		0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		5,558.51	58		0.00	0.00	0.00
1.1.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		2,779.25	59		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total/Suma stavke 1.1</b>		<b>322,808.14</b>			<b>140,292.11</b>	<b>0.00</b>	<b>140,292.11</b>
1.2	<b>Subsection / Podsekcija 1.1.2</b>							
1.2.1	<b>RK 1340-1590 m</b>							
1.2.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	64		0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	64		0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
1.2.2	<b>RK 1590-1840 m</b>					0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-007	46,764.04	64	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.2.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	64		0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
1.2.3	<b>RK 1840-2090 m</b>							
1.2.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-007	46,764.04	56	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.2.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	56		0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
1.2.4	<b>RK 2090-2340 m</b>							
1.2.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-007	46,764.04	56	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.2.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	56		0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
1.2.5	<b>RK 2340-2590 m</b>							
1.2.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	57		0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	57		0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	58		0.00	0.00	0.00
1.2.6	<b>RK 2590-2840 m</b>							
1.2.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-007	46,764.04	57	62	46,764.04	0.00	46,764.04



1.2.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	57		0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	58		0.00	0.00	0.00
1.2.7	<b>RK 2840-3090 m</b>							
1.2.7.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-007	46,764.04	58	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.2.7.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	58		0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
1.2.8	<b>RK 3090-3340 m</b>							
1.2.8.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-007	46,764.04	58	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.2.8.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	58		0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
1.2.9	<b>RK 3340-3590 m</b>							
1.2.9.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-007	46,764.04	58	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.2.9.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	58		0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
1.2.10	<b>RK 3590-3840 m</b>							
1.2.10.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		72,925.71	58		0.00	0.00	0.00
1.2.10.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		20,835.92	58		0.00	0.00	0.00
1.2.10.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		10,417.96	59		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.2</b>			<b>705,431.49</b>			<b>327,348.26</b>	<b>0.00</b>	<b>327,348.26</b>
1.3	<b>Subsection / Podsekcija 1.1.3</b>							
1.3.1	<b>RK 3840-4090 m</b>							
1.3.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.3.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.3.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	56		0.00	0.00	0.00
1.3.2	<b>RK 4090-4340 m</b>							
1.3.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-007	46,764.04	55	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.3.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.3.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	56		0.00	0.00	0.00



<b>1.3.3</b>	<b>RK 4340-4590 m</b>							
1.3.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-003	46,764.04	55	55	46,764.04	0.00	46,764.04
1.3.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.3.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	56		0.00	0.00	0.00
<b>1.3.4</b>	<b>RK 4590-4752 m</b>							
1.3.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		30,327.41	55		0.00	0.00	0.00
1.3.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		8,664.98	55		0.00	0.00	0.00
1.3.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		4,332.49	56		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.3</b>			<b>243,742.18</b>			<b>93,528.07</b>	<b>0.00</b>	<b>93,528.07</b>
<b>1.4</b>	<b>Subsection / Podsekcija 1.2</b>							
<b>1.4.1</b>	<b>RK 4752-5002 m</b>							
1.4.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.4.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.4.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	56		0.00	0.00	0.00
<b>1.4.2</b>	<b>RK 5002-5252 m</b>							
1.4.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.4.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	56		0.00	0.00	0.00
<b>1.4.3</b>	<b>RK 5252-5502 m</b>							
1.4.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-007	46,764.04	56	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.4.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	56		0.00	0.00	0.00
1.4.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
<b>1.4.4</b>	<b>RK 5502-5752 m</b>							
1.4.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-003	46,764.04	56	55	46,764.04	0.00	46,764.04
1.4.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	56		0.00	0.00	0.00
1.4.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
<b>1.4.5</b>	<b>RK 5752-6002 m</b>							
1.4.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	56		0.00	0.00	0.00



1.4.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	56		0.00	0.00	0.00
1.4.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
1.4.6	<b>RK 6002-6252 m</b>						
1.4.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	62		0.00	0.00	0.00
1.4.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	62		0.00	0.00	0.00
1.4.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	63		0.00	0.00	0.00
1.4.7	<b>RK 6252-6435 m</b>						
1.4.7.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	33,670.11	62		0.00	0.00	0.00
1.4.7.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	9,620.03	62		0.00	0.00	0.00
1.4.7.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	4,810.02	63		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.4</b>		<b>448,934.76</b>			<b>93,528.07</b>	<b>0.00</b>	<b>93,528.07</b>
1.5	<b>Subsection / Podsekcija 1.3</b>						
1.5.1	<b>RK 6435-6685 m</b>						
1.5.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	64		0.00	0.00	0.00
1.5.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	64		0.00	0.00	0.00
1.5.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
1.5.2	<b>RK 6685-6935 m</b>						
1.5.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	64		0.00	0.00	0.00
1.5.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	64		0.00	0.00	0.00
1.5.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
1.5.3	<b>RK 6935-7185 m</b>						
1.5.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	64		0.00	0.00	0.00
1.5.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	64		0.00	0.00	0.00
1.5.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
1.5.4	<b>RK 7185-7460 m</b>						
1.5.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	47,764.79	64		0.00	0.00	0.00
1.5.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,647.08	64		0.00	0.00	0.00
1.5.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,823.54	64		0.00	0.00	0.00



<b>Sub Total/Suma stavke 1.5</b>			<b>268,652.71</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.6</b>	<b>Subsection / Podsekcija 1.4</b>							
<b>1.6.1</b>	<b>RK 7460-7710 m</b>							
1.6.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	52		0.00	0.00	0.00
1.6.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	52		0.00	0.00	0.00
1.6.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	53		0.00	0.00	0.00
<b>1.6.2</b>	<b>RK 7710-7960 m</b>							
1.6.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	52		0.00	0.00	0.00
1.6.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	52		0.00	0.00	0.00
1.6.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	53		0.00	0.00	0.00
<b>1.6.3</b>	<b>RK 7960-8210 m</b>							
1.6.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	52		0.00	0.00	0.00
1.6.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	52		0.00	0.00	0.00
1.6.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	53		0.00	0.00	0.00
<b>1.6.4</b>	<b>RK 8210-8460 m</b>							
1.6.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-003	46,764.04	53	55	46,764.04	0.00	46,764.04
1.6.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	53		0.00	0.00	0.00
1.6.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	54		0.00	0.00	0.00
<b>1.6.5</b>	<b>RK 8460-8710 m</b>							
1.6.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-007	46,764.04	53	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.6.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	53		0.00	0.00	0.00
1.6.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	54		0.00	0.00	0.00
<b>1.6.6</b>	<b>RK 8710-8960 m</b>							
1.6.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	53	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.6.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	53		0.00	0.00	0.00
1.6.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	54		0.00	0.00	0.00
<b>1.6.7</b>	<b>RK 8960-9210 m</b>							
1.6.7.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	54	54	46,764.04	0.00	46,764.04



1.6.7.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.6.7.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
1.6.8	<b>9210-9460 m</b>							
1.6.8.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-007	46,764.04	54	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.6.8.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.6.8.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
1.6.9	<b>RK 9460-9710 m</b>							
1.6.9.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	54	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.6.9.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.6.9.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
1.6.10	<b>RK 9710-9960 m</b>							
1.6.10.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	54	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.6.10.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.6.10.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
1.6.11	<b>RK 9960-10210 m</b>							
1.6.11.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	54		0.00	0.00	0.00
1.6.11.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.6.11.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
1.6.12	<b>RK 10210-10460 m</b>							
1.6.12.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-007	46,764.04	54	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.6.12.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.6.12.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
1.6.13	<b>RK 10460-10710 m</b>							
1.6.13.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	56	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.6.13.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	56		0.00	0.00	0.00
1.6.13.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
1.6.14	<b>RK 10710-10960 m</b>							



1.6.14.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-007	46,764.04	56	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.6.14.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	56		0.00	0.00	0.00
1.6.14.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
<b>1.6.15</b>	<b>RK 10960-11200 m</b>							
1.6.15.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-003	47,633.85	56	55	47,633.85	0.00	47,633.85
1.6.15.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,609.67	56		0.00	0.00	0.00
1.6.15.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,804.84	57		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.6</b>			<b>1,003,329.10</b>			<b>515,274.22</b>	<b>0.00</b>	<b>515,274.22</b>
<b>1.7</b>	<b>Subsection / Podsekcija 2.1</b>							
<b>1.7.1</b>	<b>LK 11200-11450 m</b>							
1.7.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-003	46,764.04	57	55	46,764.04	0.00	46,764.04
1.7.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	57		0.00	0.00	0.00
1.7.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	58		0.00	0.00	0.00
<b>1.7.2</b>	<b>LK 11450-11700 m</b>							
1.7.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	57		0.00	0.00	0.00
1.7.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	57		0.00	0.00	0.00
1.7.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	58		0.00	0.00	0.00
<b>1.7.3</b>	<b>LK 11700-11950 m</b>							
1.7.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	57	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.7.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	57		0.00	0.00	0.00
1.7.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	58		0.00	0.00	0.00
<b>1.7.4</b>	<b>LK 11950-12200 m</b>							
1.7.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-008	46,764.04	58	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.7.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	58		0.00	0.00	0.00
1.7.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
<b>1.7.5</b>	<b>LK 12200-12450 m</b>							
1.7.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	58	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.7.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	58		0.00	0.00	0.00



1.7.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
<b>1.7.6</b>	<b>LK 12450-12700 m</b>							
1.7.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	58		0.00	0.00	0.00
1.7.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	58		0.00	0.00	0.00
1.7.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
<b>1.7.7</b>	<b>LK 12700-12950 m</b>							
1.7.7.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	59	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.7.7.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	59		0.00	0.00	0.00
1.7.7.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	60		0.00	0.00	0.00
<b>1.7.8</b>	<b>LK 12950-13200 m</b>							
1.7.8.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-008	46,764.04	59	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.7.8.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	59		0.00	0.00	0.00
1.7.8.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	60		0.00	0.00	0.00
<b>1.7.9</b>	<b>LK 13200-13450 m</b>							
1.7.9.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	60	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.7.9.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00
1.7.9.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00
<b>1.7.10</b>	<b>LK 13450-13700 m</b>							
1.7.10.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	61	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.7.10.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	61		0.00	0.00	0.00
1.7.10.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	62		0.00	0.00	0.00
<b>1.7.11</b>	<b>LK 13700-13950 m</b>							
1.7.11.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-008	46,764.04	61	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.7.11.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	61		0.00	0.00	0.00
1.7.11.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	62		0.00	0.00	0.00
<b>1.7.12</b>	<b>LK 13950-14200 m</b>							
1.7.12.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	62	54	46,764.04	0.00	46,764.04



1.7.12.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	62		0.00	0.00	0.00
1.7.12.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	63		0.00	0.00	0.00
1.7.13	<b>LK 14200-14450m</b>							
1.7.13.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-008	46,764.04	62	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.7.13.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	62		0.00	0.00	0.00
1.7.13.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	63		0.00	0.00	0.00
1.7.14	<b>LK 14450-14700 m</b>							
1.7.14.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-002	55,189.05	62	54	55,189.05	0.00	55,189.05
1.7.14.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		15,768.30	62		0.00	0.00	0.00
1.7.14.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		7,884.15	63		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.7</b>			<b>947,316.47</b>			<b>382,537.31</b>	<b>187,056.15</b>	<b>569,593.45</b>
1.8	<b>Subsection / Podsekcija 2.2</b>							
1.8.1	<b>LK 14700-14950 m</b>							
1.8.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-008	46,764.04	58	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.8.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	58		0.00	0.00	0.00
1.8.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
1.8.2	<b>LK 14950-15200 m</b>							
1.8.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-008	46,764.04	58	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.8.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	58		0.00	0.00	0.00
1.8.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
1.8.3	<b>LK 15200-15450 m</b>							
1.8.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-002	46,764.04	59	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.8.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	59		0.00	0.00	0.00
1.8.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	60		0.00	0.00	0.00
1.8.4	<b>LK 15450-15700 m</b>							
1.8.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-008	46,764.04	59	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.8.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	59		0.00	0.00	0.00
1.8.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
1.8.5	<b>LK 15700-15950 m</b>							



1.8.5.1	Pipes installed according to BoQ - 70%								
1.8.5.2	Testing of related work								
1.8.5.3	Manholes at related work	WS-002	46,764.04	60	54	46,764.04	0.00	46,764.04	
1.8.6	LK 15950-1		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00	
1.8.6.1	Pipes installed according to BoQ - 70%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00	
1.8.6.2	Testing of related work								
1.8.6.3	Manholes at related work		46,764.04	60		0.00	0.00	0.00	
1.8.7	LK 16200-1		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00	
1.8.7.1	Pipes installed according to BoQ - 70%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00	
1.8.7.2	Testing of related work								
1.8.7.3	Manholes at related work	WS-002	46,764.04	61	54	46,764.04	0.00	46,764.04	
1.8.8	LK 16450-1		13,361.15	61		0.00	0.00	0.00	
1.8.8.1	Pipes installed according to BoQ - 70%		6,680.58	62		0.00	0.00	0.00	
1.8.8.2	Testing of related work								
1.8.8.3	Manholes at related work	WS-002	46,764.04	61	54	46,764.04	0.00	46,764.04	
1.8.9	LK 16700-1		13,361.15	61		0.00	0.00	0.00	
1.8.9.1	Pipes installed according to BoQ - 70%		6,680.58	62		0.00	0.00	0.00	
1.8.9.2	Testing of related work								
1.8.9.3	Manholes at related work		46,764.04	62		0.00	0.00	0.00	
1.8.10	LK 16950-1		13,361.15	62		0.00	0.00	0.00	
1.8.10.1	Pipes installed according to BoQ - 70%		6,680.58	63		0.00	0.00	0.00	
1.8.10.2	Testing of related work								
1.8.10.3	Manholes at related work		46,764.04	62		0.00	0.00	0.00	
1.8.11	LK 17200-1		13,361.15	62		0.00	0.00	0.00	
1.8.11.1	Pipes installed according to BoQ - 70%		6,680.58	63		0.00	0.00	0.00	
1.8.11.2	Testing of related work								
	Manholes at related work		46,764.04	62		0.00	0.00	0.00	
	Pipes installed according to BoQ - 70%		13,361.15	62		0.00	0.00	0.00	



1.8.11.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	63		0.00	0.00	0.00
<b>1.8.12</b>	<b>LK 17450-17700 m</b>							
1.8.12.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	63		0.00	0.00	0.00
1.8.12.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	63		0.00	0.00	0.00
1.8.12.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
<b>1.8.13</b>	<b>LK 17700-17950 m</b>							
1.8.13.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	63		0.00	0.00	0.00
1.8.13.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	63		0.00	0.00	0.00
1.8.13.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
<b>1.8.14</b>	<b>LK 17950-18200 m</b>							
1.8.14.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	63		0.00	0.00	0.00
1.8.14.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	63		0.00	0.00	0.00
1.8.14.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
<b>1.8.15</b>	<b>LK 18200-18450 m</b>							
1.8.15.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	64		0.00	0.00	0.00
1.8.15.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	64		0.00	0.00	0.00
1.8.15.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
<b>1.8.16</b>	<b>LK 18450-18700 m</b>							
1.8.16.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	64		0.00	0.00	0.00
1.8.16.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	64		0.00	0.00	0.00
1.8.16.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
<b>1.8.17</b>	<b>LK 18700-18950 m</b>							
1.8.17.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	64		0.00	0.00	0.00
1.8.17.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	64		0.00	0.00	0.00
1.8.17.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
<b>1.8.18</b>	<b>LK 18950-19200 m</b>							
1.8.18.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-008	46,764.04	64	63	0.00	46,764.04	46,764.04



1.8.18.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	64		0.00	0.00	0.00
1.8.18.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
1.8.19	LK 19200-19305 m							
1.8.19.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-006	20,389.12	64	61	20,389.12	0.00	20,389.12
1.8.19.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		5,825.46	64		0.00	0.00	0.00
1.8.19.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		2,912.73	64		0.00	0.00	0.00
Sub Total/Suma stavke 1.8			1,231,631.12			207,445.27	187,056.15	394,501.42
1.9	Subsection / Podsekcija 2.3							
1.9.1	LK 19305-19555 m							
1.9.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	60		0.00	0.00	0.00
1.9.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00
1.9.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00
1.9.2	LK 19555-19805 m							
1.9.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-008	46,764.04	60	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.9.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00
1.9.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00
1.9.3	LK 19805-20055 m							
1.9.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-008	46,764.04	60	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.9.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00
1.9.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00
1.9.4	LK 20055-20305 m							
1.9.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-006	46,764.04	60	61	46,764.04	0.00	46,764.04
1.9.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	WS-006	13,361.15	60	61	13,361.15	0.00	13,361.15
1.9.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00
1.9.5	LK 20305-20555 m							
1.9.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	60		0.00	0.00	0.00
1.9.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00
1.9.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00



<b>1.9.6</b>	<b>LK 20555-20805 m</b>							
1.9.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-006	46,764.04	60	61	46,764.04	0.00	46,764.04
1.9.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00
1.9.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00
<b>1.9.7</b>	<b>LK 20805-21055 m</b>							
1.9.7.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-006	46,764.04	61	61	46,764.04	0.00	46,764.04
1.9.7.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	61		0.00	0.00	0.00
1.9.7.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	62		0.00	0.00	0.00
<b>1.9.8</b>	<b>LK 21055-21305 m</b>							
1.9.8.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-008	46,764.04	61	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.9.8.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	61		0.00	0.00	0.00
1.9.8.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	62		0.00	0.00	0.00
<b>1.9.9</b>	<b>LK 21305-21555 m</b>							
1.9.9.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-006	46,764.04	61	61	46,764.04	0.00	46,764.04
1.9.9.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	61		0.00	0.00	0.00
1.9.9.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	62		0.00	0.00	0.00
<b>1.9.10</b>	<b>LK 21555-21805 m</b>							
1.9.10.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-008	46,764.04	62	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.9.10.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	62		0.00	0.00	0.00
1.9.10.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	63		0.00	0.00	0.00
<b>1.9.11</b>	<b>LK 21805-22055 m</b>							
1.9.11.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-006	46,764.04	62	61	46,764.04	0.00	46,764.04
1.9.11.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	62		0.00	0.00	0.00
1.9.11.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	63		0.00	0.00	0.00
<b>1.9.12</b>	<b>LK 22055-22305 m</b>							
1.9.12.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-008	46,764.04	63	63	0.00	46,764.04	46,764.04
1.9.12.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	63		0.00	0.00	0.00



1.9.12.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
1.9.13	LK 22305-22555 m							
1.9.13.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-006	46,764.04	64	61	46,764.04	0.00	46,764.04
1.9.13.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	64		0.00	0.00	0.00
1.9.13.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	64		0.00	0.00	0.00
1.9.14	LK 22555-22730 m							
1.9.14.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		25,439.64	64		0.00	0.00	0.00
1.9.14.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		7,268.47	64		0.00	0.00	0.00
1.9.14.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		3,634.23	64		0.00	0.00	0.00
Sub Total/Suma stavke 1.9			904,817.31			293,945.38	233,820.19	527,765.56
1.10	Subsection / Podsekcija 3.1							
1.10.1	LK 22730-22980 m							
1.10.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.10.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	56		0.00	0.00	0.00
1.10.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
1.10.2	LK 22980-23230 m							
1.10.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.10.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	56		0.00	0.00	0.00
1.10.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
1.10.3	LK 23230-23480 m							
1.10.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.10.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	56		0.00	0.00	0.00
1.10.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
1.10.4	LK 23480-23730 m							
1.10.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	54		0.00	0.00	0.00
1.10.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.10.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	56		0.00	0.00	0.00
1.10.5	LK 23730-23980 m							



1.10.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	59		0.00	0.00	0.00
1.10.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00
1.10.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00
<b>1.10.6</b>	<b>LK 23980-24230 m</b>							
1.10.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	59		0.00	0.00	0.00
1.10.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00
1.10.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00
<b>1.10.7</b>	<b>LK 24230-24480 m</b>							
1.10.7.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	59		0.00	0.00	0.00
1.10.7.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00
1.10.7.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00
<b>1.10.8</b>	<b>LK 24480-24730 m</b>							
1.10.8.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	59		0.00	0.00	0.00
1.10.8.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	60		0.00	0.00	0.00
1.10.8.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	61		0.00	0.00	0.00
<b>1.10.9</b>	<b>LK 24730-24778 m</b>							
1.10.9.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		33,670.11	59		0.00	0.00	0.00
1.10.9.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		9,620.03	60		0.00	0.00	0.00
1.10.9.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		4,810.02	61		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.10</b>			<b>582,546.29</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.11</b>	<b>Subsection / Podsekcija 3.2</b>							
<b>1.11.1</b>	<b>LK 24778-25028 m</b>							
1.11.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	54		0.00	0.00	0.00
1.11.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.11.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	56		0.00	0.00	0.00
<b>1.11.2</b>	<b>LK 25028-25278 m</b>							
1.11.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-003	46,764.04	54	55	46,764.04	0.00	46,764.04
1.11.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	WS-008	13,361.15	55	63	0.00	13,361.15	13,361.15



1.11.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	56	0.00	0.00	0.00
<b>1.11.3</b>	<b>LK 25278-25528 m</b>					
1.11.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	56	0.00	0.00	0.00
1.11.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	57	0.00	0.00	0.00
1.11.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	58	0.00	0.00	0.00
<b>1.11.4</b>	<b>LK 25528-25778 m</b>					
1.11.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	56	0.00	0.00	0.00
1.11.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	57	0.00	0.00	0.00
1.11.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	58	0.00	0.00	0.00
<b>1.11.5</b>	<b>LK 25778-26028 m</b>					
1.11.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	56	0.00	0.00	0.00
1.11.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	57	0.00	0.00	0.00
1.11.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	58	0.00	0.00	0.00
<b>1.11.6</b>	<b>LK 26028-26278 m</b>					
1.11.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	54	0.00	0.00	0.00
1.11.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	55	0.00	0.00	0.00
1.11.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	56	0.00	0.00	0.00
<b>1.11.7</b>	<b>LK 26278-26503 m</b>					
1.11.7.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	26,694.78	53	0.00	0.00	0.00
1.11.7.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	7,627.08	54	0.00	0.00	0.00
1.11.7.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	3,813.54	55	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.11</b>		<b>438,970.01</b>		<b>46,764.04</b>	<b>13,361.15</b>	<b>60,125.19</b>
<b>1.12</b>	<b>Subsection / Podsekcija 3.3</b>					
<b>1.12.1</b>	<b>LK 26503-26753 m</b>					
1.12.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	55	0.00	0.00	0.00
1.12.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	56	0.00	0.00	0.00
1.12.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	57	0.00	0.00	0.00
<b>1.12.2</b>	<b>LK 26753-27003 m</b>					







1.12.8.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	58		0.00	0.00	0.00
<b>1.12.9</b>	<b>LK 28503-28753 m</b>							
1.12.9.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	56		0.00	0.00	0.00
1.12.9.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	57		0.00	0.00	0.00
1.12.9.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	58		0.00	0.00	0.00
<b>1.12.10</b>	<b>LK 28753-29003 m</b>							
1.12.10.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-007	46,764.04	57	62	46,764.04	0.00	46,764.04
1.12.10.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	58		0.00	0.00	0.00
1.12.10.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	59		0.00	0.00	0.00
<b>1.12.11</b>	<b>LK 29003-29317 m</b>							
1.12.11.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		54,674.64	57		0.00	0.00	0.00
1.12.11.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		15,621.33	58		0.00	0.00	0.00
1.12.11.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		7,810.66	59		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.12</b>			<b>746,164.30</b>			<b>233,820.19</b>	<b>0.00</b>	<b>233,820.19</b>
<b>1.13</b>	<b>Subsection / Podsekcija 3.4.1</b>							
<b>1.13.1</b>	<b>LK 29317-29670 m</b>							
1.13.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		67,340.21	61		0.00	0.00	0.00
1.13.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		19,240.06	62		0.00	0.00	0.00
1.13.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		9,620.03	63		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.13</b>			<b>96,200.30</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.14</b>	<b>Subsection / Podsekcija 3.4.2</b>							
<b>1.14.1</b>	<b>LK 29670-29920 m</b>							
1.14.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	53		0.00	0.00	0.00
1.14.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.14.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
<b>1.14.2</b>	<b>LK 29920-30170 m</b>							
1.14.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	53		0.00	0.00	0.00
1.14.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.14.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
<b>1.14.3</b>	<b>LK 30170-30420 m</b>							



1.14.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	54	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.14.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	WS-008	13,361.15	55	63	0.00	13,361.15	13,361.15
1.14.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	56		0.00	0.00	0.00
<b>1.14.4</b>	<b>LK 30420-30670 m</b>							
1.14.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	54		0.00	0.00	0.00
1.14.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.14.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	56		0.00	0.00	0.00
<b>1.14.5</b>	<b>LK 30670-30920 m</b>					0.00	0.00	0.00
1.14.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	54	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.14.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	WS-008	13,361.15	55	63	0.00	13,361.15	13,361.15
1.14.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	56		0.00	0.00	0.00
<b>1.14.6</b>	<b>LK 30920-31170 m</b>							
1.14.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	54		0.00	0.00	0.00
1.14.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.14.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	56		0.00	0.00	0.00
<b>1.14.7</b>	<b>LK 31170-31420 m</b>							
1.14.7.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	55	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.14.7.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	WS-008	13,361.15	56	63	0.00	13,361.15	13,361.15
1.14.7.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	57		0.00	0.00	0.00
<b>1.14.8</b>	<b>LK 31420-315560 m</b>							
1.14.8.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		30,677.21	55		0.00	0.00	0.00
1.14.8.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		8,764.92	56		0.00	0.00	0.00
1.14.8.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		4,382.46	57		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.14</b>			<b>511,464.95</b>			<b>140,292.11</b>	<b>40,083.46</b>	<b>180,375.57</b>
<b>1.15</b>	<b>Subsection / Podsekcija 4.1</b>							
<b>1.15.1</b>	<b>LK 31556-31806 m</b>							
1.15.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.15.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00







1.15.8.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	55	0.00	0.00	0.00
1.15.8.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	55	0.00	0.00	0.00
<b>1.15.9</b>	<b>LK 33556-33806 m</b>					
1.15.9.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	55	0.00	0.00	0.00
1.15.9.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	55	0.00	0.00	0.00
1.15.9.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	55	0.00	0.00	0.00
<b>1.15.10</b>	<b>LK 33806-34056 m</b>			0.00	0.00	0.00
1.15.10.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	55	0.00	0.00	0.00
1.15.10.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	55	0.00	0.00	0.00
1.15.10.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	55	0.00	0.00	0.00
<b>1.15.11</b>	<b>LK 34056-34306 m</b>					
1.15.11.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	54	0.00	0.00	0.00
1.15.11.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	54	0.00	0.00	0.00
1.15.11.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	54	0.00	0.00	0.00
<b>1.15.12</b>	<b>LK 34306-34556 m</b>					
1.15.12.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	54	0.00	0.00	0.00
1.15.12.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	54	0.00	0.00	0.00
1.15.12.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	54	0.00	0.00	0.00
<b>1.15.13</b>	<b>LK 34556-34806 m</b>					
1.15.13.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	55	0.00	0.00	0.00
1.15.13.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	55	0.00	0.00	0.00
1.15.13.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	55	0.00	0.00	0.00
<b>1.15.14</b>	<b>LK 34806-35056 m</b>					
1.15.14.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	54	0.00	0.00	0.00
1.15.14.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	54	0.00	0.00	0.00
1.15.14.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	54	0.00	0.00	0.00
<b>1.15.15</b>	<b>LK 35056-35306m</b>					



1.15.15.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	54		0.00	0.00	0.00
1.15.15.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.15.15.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	54		0.00	0.00	0.00
1.15.16	<b>LK 35306-35425 m</b>							
1.15.16.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		19,827.95	54		0.00	0.00	0.00
1.15.16.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		5,665.13	54		0.00	0.00	0.00
1.15.16.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		2,832.56	54		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.15</b>			<b>1,030,412.15</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.16	<b>Subsection / Podsekcija 4.2</b>							
1.16.1	<b>LK 35425-35675 m</b>							
1.16.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%		46,764.04	52		0.00	0.00	0.00
1.16.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	52		0.00	0.00	0.00
1.16.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	52		0.00	0.00	0.00
1.16.2	<b>LK 35675-35925 m</b>							
1.16.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	52	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.16.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	WS-004	13,361.15	52	56	13,361.15	0.00	13,361.15
1.16.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	52		0.00	0.00	0.00
1.16.3	<b>LK 35925-36175 m</b>							
1.16.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-004	46,764.04	52	56	46,764.04	0.00	46,764.04
1.16.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	52		0.00	0.00	0.00
1.16.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	52		0.00	0.00	0.00
1.16.4	<b>LK 36175-36425 m</b>							
1.16.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-002	46,764.04	52	54	46,764.04	0.00	46,764.04
1.16.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	WS-004	13,361.15	52	56	13,361.15	0.00	13,361.15
1.16.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	52		0.00	0.00	0.00
1.16.5	<b>LK 36425-36675 m</b>							
1.16.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	WS-004	46,764.04	52	56	46,764.04	0.00	46,764.04
1.16.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	52		0.00	0.00	0.00



1.16.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	52		0.00	0.00	0.00
<b>1.16.6</b>	<b>LK 36675-36894 m</b>							
1.16.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		36,371.20	52		0.00	0.00	0.00
1.16.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		10,391.77	52		0.00	0.00	0.00
1.16.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		5,195.89	52		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.16</b>			<b>385,987.69</b>			<b>213,778.46</b>	<b>0.00</b>	<b>213,778.46</b>
<b>1.17</b>	<b>Subsection / Podsekcija 4.3</b>							
<b>1.17.1</b>	<b>LK 36894-37144 m</b>							
1.17.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	52		0.00	0.00	0.00
1.17.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	52		0.00	0.00	0.00
1.17.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	52		0.00	0.00	0.00
<b>1.17.2</b>	<b>LK 37144-37394 m</b>					0.00	0.00	0.00
1.17.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	WS-002	46,764.04	52		46,764.04	0.00	46,764.04
1.17.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	WS-003	13,361.15	52	55	13,361.15	0.00	13,361.15
1.17.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	52		0.00	0.00	0.00
<b>1.17.3</b>	<b>LK 37394-37644 m</b>							
1.17.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	52		0.00	0.00	0.00
1.17.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	52		0.00	0.00	0.00
1.17.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	52		0.00	0.00	0.00
<b>1.17.4</b>	<b>LK 37644-37894 m</b>							
1.17.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.17.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.17.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
<b>1.17.5</b>	<b>LK 37894-38144 m</b>					0.00	0.00	0.00
1.17.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%		46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.17.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%		13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.17.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%		6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
<b>1.17.6</b>	<b>LK 38144-38309 m</b>							



1.17.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	35,886.72	55		0.00	0.00	0.00
1.17.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	10,253.35	55		0.00	0.00	0.00
1.17.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	5,126.67	55		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.17</b>		<b>385,295.58</b>			<b>60,125.19</b>	<b>0.00</b>	<b>60,125.19</b>
<b>1.18</b>	<b>Subsection / Podsekcija 4.4.1</b>						
<b>1.18.1</b>	<b>LK 38309-38559 m</b>						
1.18.1.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	46,764.04	54		0.00	0.00	0.00
1.18.1.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.18.1.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	54		0.00	0.00	0.00
<b>1.18.2</b>	<b>LK 38559-38809 m</b>						
1.18.2.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.18.2.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.18.2.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
<b>1.18.3</b>	<b>LK 38809-39059 m</b>						
1.18.3.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	46,764.04	54		0.00	0.00	0.00
1.18.3.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.18.3.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	54		0.00	0.00	0.00
<b>1.18.4</b>	<b>LK 39059-39309 m</b>						
1.18.4.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	46,764.04	54		0.00	0.00	0.00
1.18.4.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	54		0.00	0.00	0.00
1.18.4.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	54		0.00	0.00	0.00
<b>1.18.5</b>	<b>LK 39309-39559 m</b>						
1.18.5.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.18.5.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.18.5.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
<b>1.18.6</b>	<b>LK 39559-39809 m</b>						
1.18.6.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 70%	46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.18.6.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	55		0.00	0.00	0.00

1.18.6.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
<b>1.18.7</b>	<b>LK 39809-40059 m</b>						
1.18.7.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.18.7.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.18.7.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
<b>1.18.8</b>	<b>LK 40059-40309 m</b>						
1.18.8.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	46,764.04	55		0.00	0.00	0.00
1.18.8.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	13,361.15	55		0.00	0.00	0.00
1.18.8.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	6,680.58	55		0.00	0.00	0.00
<b>1.18.8</b>	<b>LK 40309-40458 m</b>						
1.18.8.1	Pipes installation completed, including all related works according to BoQ positions / Završena instalacija cevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ.- 70%	27,787.19	55		0.00	0.00	0.00
1.18.8.2	Testing of the installed pipes completed, including all related works according to BoQ positions / Završeno Ispitivanje instaliranih cijevi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 20%	7,939.20	55		0.00	0.00	0.00
1.18.8.3	Manholes and users connection completed, including all related works according to BoQ positions/Šahtovi i korekcije za korisnike završene, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ - 10%	3,969.60	55		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 1.18</b>		<b>574,142.12</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total cost center 1 / Ukupno troškovno mjesto 1:</b>		<b>10,827,846.68</b>			<b>2,748,678.66</b>	<b>661,377.10</b>	<b>3,410,055.76</b>



**COST CENTRE 02/TROŠKOVNI CENTAR 02**





COST CENTER 02 Rev.01

Cost Center No./ Troškovno mjesto Br.	02	Paid in IPC Number/Plaće no u okviru IPS br.	Amount/Iznos (EUR)	Planned Month/ Planirano za mjesec	Actual Month/ Stvarno za mjesec	Previous Cumulative/ Kumulativno prethodno	This Period/ Ovaj Period	Total Value to Date/ Ukupan iznos do danas
<b>Cost Center/ Troškovno mjesto 2</b>	<b>Breaking pressure chambers, Chlorination chambers / Prekidne komore, Stanice za hlorisanje</b>							
2.1.	Breaking pressure chambers / Prekidne komore							
2.1.1	Breaking pressure chamber / Prekidna komora No 1							
2.1.1.1	80% - Main structure completed, including all related works according to BoQ positions /Završena glavna konstrukcija, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		59,132.27	60		0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	20% - Remaining works completed, including all related works according to BoQ positions / Završeni preostali radovi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		14,783.07	60		0.00	0.00	0.00
2.1.2	Breaking pressure chamber / Prekidna komora No 2							
2.1.2.1	80% - Main structure completed, including all related works according to BoQ positions /Završena glavna konstrukcija, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		59,132.27	55		0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	20% - Remaining works completed, including all related works according to BoQ positions / Završeni preostali radovi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		14,783.07	55		0.00	0.00	0.00
2.1.3	Breaking pressure chamber / Prekidna komora No 3							
2.1.3.1	80% - Main structure completed, including all related works according to BoQ positions /Završena glavna konstrukcija, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		59,132.27	58		0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	20% - Remaining works completed, including all related works according to BoQ positions / Završeni preostali radovi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		14,783.07	58		0.00	0.00	0.00
2.1.4	Breaking pressure chamber / Prekidna komora No 4							
2.1.4.1	80% - Main structure completed, including all related works according to BoQ positions /Završena glavna konstrukcija, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		59,132.27	59		0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	20% - Remaining works completed, including all related works according to BoQ positions / Završeni preostali radovi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		14,783.07	59		0.00	0.00	0.00
2.1.5	Breaking pressure chamber / Prekidna komora No 5							
2.1.5.1	80% - Main structure completed, including all related works according to BoQ positions /Završena glavna konstrukcija, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		59,132.27	60		0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	20% - Remaining works completed, including all related works according to BoQ positions / Završeni preostali radovi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		14,783.07	60		0.00	0.00	0.00
2.1.6	Breaking pressure chamber / Prekidna komora No 6							
2.1.6.1	80% - Main structure completed, including all related works according to BoQ positions /Završena glavna konstrukcija, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		59,132.27	61		0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	20% - Remaining works completed, including all related works according to BoQ positions / Završeni preostali radovi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		14,783.07	61		0.00	0.00	0.00
2.1.7	Breaking pressure chamber / Prekidna komora No 7							
2.1.7.1	80% - Main structure completed, including all related works according to BoQ positions /Završena glavna konstrukcija, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ		59,132.27	54		0.00	0.00	0.00

2.1.7.2	20% - Remaining works completed, including all related works according to BoQ positions / Završeni preostali radovi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ	14,783.07	55		0.00	0.00	0.00
2.1.8	Breaking pressure chamber / Prekidna komora No 8						
2.1.8.1	80% o Main structure completed, including all related works according to BoQ positions /Završena glavna konstrukcija, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ	59,132.27	56		0.00	0.00	0.00
2.1.8.2	20% o Remaining works completed, including all related works according to BoQ positions / Završeni preostali radovi, uključujući sve pripadajuće radove prema pozicijama iz BoQ	14,783.07	57		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 2.1</b>		<b>591,322.66</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.	Chlorination chambers / Stanice za hlorisanje						
2.2.1	Chlorination chamber / Stanica za hlorisanje Goranje Mrke	73,298.40	62		0.00	0.00	0.00
2.2.2	Chlorination chamber / Stanica za hlorisanje Pelev Brijeg	69,777.66	60		0.00	0.00	0.00
2.2.3	Chlorination chamber / Stanica za hlorisanje Verusa	72,176.48	61		0.00	0.00	0.00
2.2.4	Chlorination chamber / Stanica za hlorisanje Matesevo	65,209.11	54		0.00	0.00	0.00
2.2.5	Chlorination chamber / Stanica za hlorisanje Matesevo TS	60,342.12	54		0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total/Suma stavke 2.2</b>		<b>340,803.77</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total cost center 2 / Ukupno troškovno mjesto 2:</b>		<b>932,126.43</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**COST CENTRE 03/TROŠKOVNI CENTAR 03**





Highway/Autoput Bar-Boljare, Section/Dionica Smokovac-Uvac-Matesevo  
Water Supply Project - Sistem za vodosnabdijevanje  
Appendix 4 Water Supply Project - Sistem za vodosnabdijevanje  
Schedule of Milestone Payments/Raspored repera plaćanja

COST CENTER 03 Rev.01

Cost Center No./Troškovno mjesto Br.	03	Paid in IPC Number/Plaće no u okviru IPS br.	Amount/Iznos (EUR)	Planned Month/Planirano za mjesec	Actual Month/Stvarno za mjesec	Previous Cumulative/Kumulativno prethodno	This Period/Ovaj Period	Total Value to Date/Ukupan iznos do danas
<b>Cost Center/Troškovno mjesto 3</b>	<b>Water tank Podovi / Rezervoar Podovi</b>							
<b>3.1</b>	<b>Structure part / Strukturalni dio</b>							
3.1.1	Earth works finished / Završeni zemljani radovi - 70%		532,401.22	52		0.00	0.00	0.00
3.1.2	Concrete and reinforcement works finished / Završeni radovi na betonu i armaturi - 20%							
3.1.2.1	Height / Visina 0 - 2m		36,698.34	53		0.00	0.00	0.00
3.1.2.2	Height / Visina 2 - 4m		36,698.34	53		0.00	0.00	0.00
3.1.2.3	Height / Visina 4 - 6m		36,698.34	54		0.00	0.00	0.00
3.1.2.4	Height / Visina 6 - 8.29m		42,019.60	54		0.00	0.00	0.00
3.1.3	Remaining works finished / Završeni preostali radovi - 10%		76,057.32	56		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total/Suma stavke 3.1</b>		<b>760,573.17</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.</b>	<b>Hydromechanical / Hidromehanika</b>							
3.2.1	Hydromechanical works and equipment / Hidromehanički radovi i oprema		91,489.25	59		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total/Suma stavke 3.2</b>		<b>91,489.25</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.3.</b>	<b>Access road / Pristupni putevi</b>							
3.3.1	Embankments, cut and drainage - Full length completed / Nasipi, usjeci i drenaža - Kompletna dužina završena - 65%		73,899.65	53		0.00	0.00	0.00
3.3.2	Bearing layer (BNS22SA) and wearing course (AB11SE), Full Length Completed / Nosivi sloj (BNS22SA) i habajući sloj (AB11SE), Završena kompletna dužina - 35%		39,792.12	55		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total/Suma stavke 3.3</b>		<b>113,691.77</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.4.</b>	<b>Slope stability / Stabilnost kosina</b>							
3.4.1.	Finished segment III slope stability and protection works / Završeni radovi na stabilnosti i zaštiti kosina segment III - 34%		63,148.33	52		0.00	0.00	0.00
3.4.1.	Finished segment II slope stability and protection works / Završeni radovi na stabilnosti i zaštiti kosina segment II - 33%		61,291.02	53		0.00	0.00	0.00
3.4.1.	Finished segment I slope stability and protection works / Završeni radovi na stabilnosti i zaštiti kosina segment I - 33%		61,291.02	54		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total/Suma stavke 3.4</b>		<b>185,730.37</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.5.</b>	<b>Electrical / Električna</b>							
3.5.1.	Whole electrical related works finished / Završeni su svi radovi povezani s električnom energijom - 100%		15,764.34	59		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total/Suma stavke 3.5</b>		<b>15,764.34</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total cost center 3 / Ukupno troškovno mjesto 3:</b>		<b>1,167,248.91</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





**COST CENTRE 04/TROŠKOVNI CENTAR 04**





Highway/Autoput Bar-Boljare, Section/Dionica Smokovac-Uvac-Matasevo  
Appendix 4 Water Supply Project - Sistem za vodosnabdijevanje  
Schedule of Milestone Payments/Raspored repa plaćanja

COST CENTER 04 Rev.00

Cost Center No./ Troškovno mjesto Br.	04	Paid in IPC Number/Plaće no u okviru IPS br.	Amount/Iznos (EUR)	Planned Month/ Planirano za mjesec	Actual Month/ Stvarno za mjesec	Previous Cumulative/ Kumulativno prethodno	This Period/ Ovaj Period	Total Value to Date/ Ukupan iznos do danas
<b>Cost Center/ Troškovno mjesto 4</b>	<b>Water source Matasevo and the connection / Vodoizvoriste Matasevo i priključak</b>							
<b>4.1.</b>	<b>Access road / Pristupni put</b>							
4.1.1	Embankments, cut and drainage - Full length completed / Nasipi, usjeci i drenaža - Kompletna dužina završena - 65%		65,846.22	53		0.00	0.00	0.00
4.1.2	Bearing layer (BNS22SA) and wearing course (AB11SE), Full Length Completed / Nosivi sloj (BNS22SA) i habajuci sloj (AB11SE), Kompletna dužina završena - 35%		35,455.65	53		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total/Suma stavke 4.1</b>		<b>101,301.87</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.2.</b>	<b>The connection / Priključak</b>							
4.2.1	Finished trench excavation and layout of pipeline / Završen iskop rovova i raspored cjevovoda - 80%		245,895.57	54		0.00	0.00	0.00
4.2.2	Finished testing of the installed pipe and backfilling, including manholes / Završeno ispitivanje instaliranih cijevi i zatrpavanje, uključujući šahtove - 20%		61,473.89	54		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total/Suma stavke 4.2</b>		<b>307,369.46</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.3.</b>	<b>Structure part / Strukturnio dio</b>							
4.3.1	Get paid for pump station / Plaćanje za pumpnu stanicu - 40%		76,269.05	53		0.00	0.00	0.00
4.3.2	Get paid for reservoir / Plaćanje za rezervoar - 30%		57,201.79	53		0.00	0.00	0.00
4.3.3	Get paid for chlorination chamber / Plaćanje za hlornu komoru - 30 %		57,201.79	53		0.00		
	<b>Sub Total/Suma stavke 4.3</b>		<b>190,672.64</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.4.</b>	<b>Hydromechanical / Hidromehanika</b>							
4.4.1	All kinds of pipes and pumps inside the pump station structure power station structure finished / Završene sve vrste cevi i pumpe unutar strukture pumpne stanice - 100%		444,536.71	52		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total/Suma stavke 4.4</b>		<b>444,536.71</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.5.</b>	<b>Low Voltage Installations / Niskonaponske instalacije</b>							
4.5.1	Finished low voltage installations / Završene instalacije niskog napona - 100%		232,328.29	55		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total/Suma stavke 4.5</b>		<b>232,328.29</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total cost center 4 / Ukupno troškovno mjesto 4:</b>		<b>1,276,208.98</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

